

Samenvatting van de vaststellingen en afspraken tijdens de werfbezoeken in de periode oktober 1989 t/m maart 1990

---

De werfbezoeken in de periode oktober 1989 t/m maart 1990 hebben minstens eenmaal per week plaatsgevonden, met uitzondering van de laatste weken van januari 1990. Behalve ziekte in januari was daarvan de reden, dat werken elders in die weken een zeer intensieve controle vereisten, terwijl de werken in Christus Koning routinewerkzaamheden betroffen, waaraan nauwelijks iets mis kon gaan en die ook achteraf nog gemakkelijk te controleren waren. Voor nadere precisering van de uitgevoerde werken zij verwezen naar de bijgevoegde overzichten van de stand der werken en de vermeldingen op de facturen van de orgelmaker. Tenzij in het onderstaande anders vermeld, zijn al deze werken door mij gecontroleerd en conform het lastenboek en tijdens eerder op werfvergaderingen gemaakte afspraken op een behoorlijke wijze uitgevoerd. De volgende zaken vereisen aparte vermelding:

oktober 1989

- De toestand van de zwek wordt nogmaals onderzocht, door op enkele plaatsen de triplex platen los te maken. Daarbij blijkt de toestand van het raamwerk eronder aanmerkelijk beter dan zich aanvankelijk liet aanzien. Op grond daarvan werd besloten, niet de gehele wand te vervangen (zie werfbezoek 2 oktober), maar alleen de vermemelde platen te vernieuwen.

- Tijdens een bezoek aan het atelier te Herselt deelt de heer Pels mee, dat hij toch nog een manier gevonden heeft om de oude drukknoppen onder de klavieren te herbruiken. Omdat dit aanvankelijk ook zo voorzien was, gaat de adviseur hiermee akkoord en wordt derhalve teruggekomen op de eerder gemaakte afspraak om nieuwe knoppen te gebruiken (zie werfvergadering 3 oktober 1989).

november 1989

- Tijdens een bezoek aan het atelier blijken de drukknoppen onder de klavieren gemonteerd. De orgelmaker deelt zelf reeds mee, dat de knoppen rechter zouden moeten zitten. De adviseur is dit met hem eens.

- Tijdens een volgend bezoek aan het atelier stelt de adviseur vast, dat de knoppen nu recht en op de afgesproken manier gemonteerd zijn. De kontakten van de trekknopjes voor het vrije pedaal zijn nog niet bijgebogen (zie werfbezoek 19 september). De orgelbouwer deelt mee dat men nog niet aan het bijbuigen van deze kontakten toegekomen is en dat dit nog gedaan zal worden.

- De adviseur wijst erop, dat de werking van de crescendo-rol nog verbeterd dient te worden (zie werfbezoek 29 september). De orgelmaker deelt mee, dat hij nog niet aan verbetering is toegekomen omdat het monteren van de kegelsystemen in de kerk op dat moment een hogere prioriteit heeft. De speeltafel zal toch pas geplaatst kunnen worden als alle stof verspreidende werken afgelopen zijn. De adviseur is dit met hem eens maar verwacht wel, dat de overbrenging voor die tijd verbeterd wordt.

december 1989

- Tijdens een bezoek aan het atelier stelt de adviseur voor om de registratie van de frontladen door het in- en uitschakelen van de magneten te laten gebeuren in plaats van door het in- en uitschakelen van de kommando-wind, zoals oorspronkelijk het geval was. Dit heeft het voordeel, dat de magneten geen bijgeluiden veroorzaken als de betreffende registers uitgeschakeld zijn. De nieuwe opzet zou gerealiseerd kunnen worden door de magneten via diodes te schakelen en met een elektrisch relais de minleiding te onderbreken. Dit zou geen extra kosten met zich mee hoeven te brengen, daar de benodigde materialen goedkoop zijn en de revisie van de oude elekropneumatische relais ermee wordt uitgespaard. De orgelbouwer deelt mee, dit in de kerk te zullen bestuderen.

- Tijdens een bezoek aan de kerk de volgende dag wordt hetzelfde nog eens besproken met degene die de bekabeling moet aanbrengen en wordt met de voorgestelde constructie akkoord gegaan. Hoewel een van de elektropneumatische relais reeds gereviseerd is, zal de nieuwe constructie zonder extra kosten worden aangebracht.

- Tijdens een bezoek aan het atelier wijst de adviseur nogmaals op het bijbuigen van de kontakten van de knopjes voor het vrije pedaal. De orgelmaker deelt mee, dat men daar vanwege het vervaardigen van de nieuwe pijpenstokken en de werkzaamheden in de kerk nog niet aan toegekomen is, maar het zal uitvoeren voor de speeltafel naar de kerk gaat.

- Het controlelampje van de vrije combinatie van het pedaal is inmiddels conform de afspraken van 3 oktober, naast het controlelampje van het generaalcrescendo aangebracht.

- De adviseur wijst tevens op het feit, dat ook de pijpen op de door de firma Elbertse herstellende windlade nog gekuist en waar nodig hersteld moeten worden. De orgelmaker vindt de betreffende passage in het lastenboek verwarrend, daar deze direkt gevolgd wordt door de vermelding dat de windladen alle hersteld moeten worden, behalve de linker lade van het hoofdwerk. Hij geeft echter toe dat er strikt genomen niet staat dat deze uitzondering ook voor de in de voorafgaande paragraaf vermelde werkzaamheden aan de pijpen geldt.

#### januari 1990

Slechts twee werfbezoeken afgelegd, één aan het atelier en één aan de kerk. Geen bijzonderheden te melden.

#### dinsdag 6 februari

- De speeltafel is in de kerk geplaatst en is inmiddels ook aangesloten. De kontakten van de eerder genoemde trekknoppen blijken bijgebogen en in orde te zijn, maar de werking van de crescendo-rol is nog niet voldoende verbeterd.

- De nieuwe wijzerplaat van de generaalcrescendo-aanduiding, moet nog aangebracht worden.

- De vermelde triplex platen van de zwekast zijn door nieuwe vervangen. - Het lijkt het twijfelachtig of de nieuwe einddatum van eind april gehaald zal worden. X?

#### donderdag 8 februari

- Tijdens een bezoek aan de kerk wordt afgesproken dat de voorste rij frontpijpen van het rugpositief geverfd of gepolijst zullen worden om beter overeen te stemmen met de geverfde frontpijpen van hoofdwerk en pedaal. Men heeft een voorkeur voor polijsten daar de pijpen niet van zink zijn.

- De orgelmaker is het met de adviseur eens, dat het generaalcrescendo soepeler moet lopen. Men was reeds zelf van plan, hier iets aan te doen. Afgesproken wordt, dat de orgelmaker dit in orde zal brengen.

#### donderdag 15 februari

- De magneten van de inmiddels reeds aangesloten linker windlade van het hoofdwerk blijken meer te vonken dan verwacht, waardoor de excenter-apparaten weer zullen inbranden. Hoewel dit met zilverkontakten niet snel tot een slechte geleiding zal leiden, vergroot het toch de kans op problemen. Daarom zal overwogen worden of het wenselijk is zenerdiodes over de magneten te zetten. Dit zal ook met de heer Pels besproken worden.

- De frontpijpen van het rugwerk zijn inmiddels alle gepolijst en de adviseur is tevreden met het effect.

*MP*

donderdag 8 maart

Tijdens een bezoek aan de kerk worden met de orgelmaker o.a. de volgende zaken besproken:

- Vrijwel alle lekkende kartonkondukten zijn hersteld. Slechts enkele zijn vervangen door nieuwe in messing of zink. De adviseur betwijfelt of dit volgens het lastenboek is. De orgelmaker deelt mee dat hij uit de betreffende passage begrepen had, dat alleen de onherstelbare kondukten vervangen hoefden te worden. Daar bij strikte lezing blijkt dat dit inderdaad zo te interpreteren valt en de kartonkondukten op een degelijke wijze hersteld zijn, gaat de adviseur hiermee akkoord.

- In verband met het vonken van de magneten wordt besloten na te gaan hoeveel het zou moeten kosten om zenerdiodes over de magneten aan te brengen en of de nadelige gevolgen van het vonken dusdanig zijn, dat ze de kosten zouden rechtvaardigen, teneinde het probleem desgewenst aan de kerkfabriek te kunnen voorleggen.

- De traagheid van de aanspraak, die inmiddels na het afregelen van de relais voldoende te beoordelen is, wordt besproken. Deze blijkt niet in de lade zelf, maar vooral in de combinatie van magneet en relais te zitten. De orgelmaker deelt mee reeds experimenten met wijdere pneumatiekbuizen te hebben genomen zonder noemenswaardig resultaat. In het bijzijn van de adviseur worden nog enkele experimenten gedaan, die eveneens weinig opleveren. De orgelmaker heeft een groot drukafval in de commandowind vastgesteld en besloten wordt daarom te experimenteren met het op meerdere plaatsen aansluiten van de commando's op het hoofdkanaal, dat de hoogste druk geeft. Elbertse had dit bij de linker hoofdwerkslade ook reeds met één aansluiting gedaan en dit gaf een lichte verbetering maar door de slechte toestand van de rest van de traktuur was toen niet goed te beoordelen hoever deze verbetering zou kunnen gaan. Als de commando's op meerdere plaatsen worden aangesloten bestaat de kans dat de druk te hoog wordt voor de ankers van de magneten, die alleen door hun eigen gewicht de wind afsluiten. Hiermee zal geëxperimenteerd worden, waarna de adviseur het resultaat zal komen beoordelen.

donderdag 15 maart

De afgesproken experimenten hebben de volgende resultaten opgeleverd:

- Aansluiten van de commando's op de druk van het hoofdkanaal geeft een verbetering en is mogelijk, mits er niet meer dan twee verbindingen zijn. Anders wordt de druk te hoog en sluiten de ankers van veel magneten te weinig meer af, waardoor hangers optreden.

- De lengte van de pneumatiekbuizen tussen magneet en relais heeft nauwelijks invloed. Hiermee wordt ook samen met de adviseur nog geëxperimenteerd, met hetzelfde resultaat.

- Enkele slecht repeterende tonen kunnen nog verbeterd worden door een andere afregeling van de relais, maar een zekere onnauwkeurigheid is kennelijk inherent aan het systeem. Het blijkt ook dat Klais reeds hooguit drie jaar later een ander systeem toepaste. Blijkbaar voelde men wel de behoefte zulke systemen te verbeteren, maar werd het resultaat toch als acceptabel gezien, daar men nog veel tragere pneumatische instrumenten gewoon was. Er wordt afgesproken dat men zal trachten nogmaals de moeilijk repeterende tonen beter af te regelen.

- Met de heer Pels wordt besproken dat de aanvankelijk gestelde termijn van eind april onmogelijk gehaald kan worden maar dat het orgel in elk geval tijdig voor de inspelning klaar moet zijn, ook als daar overuren voor nodig zijn.

woensdag 28 maart

Tijdens een bezoek aan het atelier wordt vastgesteld dat alle delen voor de houtbekleding van de onderkast reeds klaar zijn.

donderdag 29 maart

- In de kerk worden de kleurstalen voor het bijkleuren van de kast bekeken. Orgelmaker en adviseur zijn het erover eens, dat vooral van de kleur van het rugpositief moet worden uitgegaan en dat dan de donkerste (teak) de beste is. Bevelen wordt er deze te gebruiken.

- De magneten van de frontladen zijn inmiddels (conform de afspraken van december) met diodes aangesloten. De orgelmaker deelt mee dat de elektrische relais juist binnen zijn en een van de volgende dagen zullen worden aangebracht. De draden voor de aansluiting zijn reeds aangebracht.

- Met de heer Pels wordt een nauwkeurige planning van de resterende werken doorgesproken, teneinde te kunnen garanderen dat het orgel tijdig voor de inspelingsklaar zal zijn. Daar uitstel van de inspelingsvolstrekt onmogelijk is, dient er zeer strak aan deze planning gehouden te worden. De adviseur deelt mee dit intensief te zullen controleren.

Kalmthout, 31 maart 1990,

De orgeldeskundige,



Koos Van de Linde

Antwerpen, Christus Koning, herstelling Klais-orgel

Overzicht van de stand der werken t/m faktuur 14 (30.01.90)

Omschrijving	bedrag	uitgevoerd	
		%	Fr
1a. Pijpwerk	1.252.100	65	813.865
1b. Polijsten pijpwerk	171.000	100	171.000
2a. Windladen	725.300	75	543.975
2b. Superoctaaf laden	40.500	85	34.425
3a. Windvoorz. (ex. gr. balg)	27.800	95	26.410
3b. Grote balg	122.300	100	122.300
4. Ventilatoren	1.200	100	1.200
5. Gelijkrichter	48.900	100	48.900
6. Bedrading	56.800	0	0
7. Speeltafel	1.585.000	95	1.505.750
8a. Zwelkast	45.800	15	6.870
9. Verwormde delen	44.800	80	35.840
10. Houtbekleding	470.400	25	117.600
11. Transport	155.900	85	132.515
12. Pijpenstokken (*)	264.436	100	264.436
13. Pneum. hulpspeeltafel (*)	33.999	0	0
14. Nieuwe frontpijp (*)	71.862	0	0
TOTAAL excl. BTW	5.118.097		3.825.086
BTW 19%			726.766
TOTAAL incl. BTW			4.551.852

Totaal uitgevoerd op 30.01.90	3.825.086
Herzienen t/m 31.12.89 (*)	108.962
	----- +
Uitgevoerd incl. herzienen, excl. BTW	3.934.048
BTW 19%	747.469
	----- +
Uitgevoerd incl. herzienen en BTW	4.681.517
Gefactureerd t/m 30.01.90, incl. BTW	4.688.257
	----- -
Teveel gefactureerd t/m 30.01.90 (incl. BTW)	6.740

(\*) Zie brief van de orgelmaker d.d. 22.10.89

Kalmthout, 31 maart 1990,



(Koos Van de Linde, adviseur)

Antwerpen, Christus Koning, herstelling Klais-orgel

Overzicht uitgevoerde werken in de periode 01.02.90-31.03.90

Omschrijving	Bedrag	Voor de periode		Tijdens periode	
		%	Fr	%	Fr
1a. Pijpwerk	1.252.100	65	813.865	0	0
1b. Polijsten pijpwerk	171.000	100	171.000	0	0
2a. Windladen <i>+ reparatie</i>	725.300	75	543.975	0	0
2b. Superoctaafladen	40.500	85	34.425	0	0
3a. Windvoorz. (ex. gr. balg)	27.800	95	26.410	0	0
3b. Grote balg	122.300	100	122.300	0	0
4. Ventilatoren	1.200	100	1.200	0	0
5. Gelijkrichter	48.900	100	48.900	0	0
6. Bedrading	56.800	0	0	60	34.080
7. Speeltafel	1.585.000	95	1.505.750	0	0
8a. Zwellkast	45.800	15	6.870	0	0
9. Verwormde delen	44.800	80	35.840	0	0
10. Houtbekleding	470.400	25	117.600	15	70.560
11. Transport	155.900	85	132.515	0	0
12. Pijpenstokken	264.436	100	264.436	0	0
13. Pneum. hulpspeeltafel	33.999	0	0	50	17.000
14. Nieuwe frontpijp	71.862	0	0	0	0
TOTAAL ex. BTW 19%	5.118.097		3.825.086 726.766		121.640 23.112
TOTAAL incl.			4.551.852		144.751

%  
35  
25 + 50%  
15  
40  
85  
20  
60  
15  
50  
100

Totaal uitgevoerd t/m 30.01.90	3.825.086
Uitgevoerd in de periode 01.02.90-31.03.90	121.640
Herzieningen t/m 31.12.89	108.962
	+
Totaal uitgevoerd t/m 31.03.90, incl. herzieningen 1989	4.055.688
BTW 19%	770.581
	+
Totaal uitgevoerd incl. herzieningen en BTW	4.826.269
Betaald t/m 31.03.90, incl. BTW	4.688.257
	-
Tegood voor de fa. Pels-D'Hondt, incl. BTW	138.012

Kalmthout, 31 maart 1990,



(Koos Van de Linde, adviseur)

Pels-D'Hondt  
Orgelbouw bvba  
Herselt

Kerfabriek Kristus Koning  
L.Straussstraat 1  
2020 Antwerpen

Herselt, 15 december 1989

Geachte Kerkfabriek,

Tijdens onze bespreking vorige week had ik u beloofd dat u ten laatste vandaag een mededeling omtrent het tijdstip van de beëindiging der werken zou ontvangen. Vandaag laat ik u deze brief nog bezorgen.

Zoals u reeds mondeling meegedeeld werd kan de zwelkast behouden blijven.

Na samenspraak met de betrokken medewerkers verwachten we dat de werken eind april 1990 beëindigd zullen zijn, indien zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen, en indien men geen nieuwe extra werken bestelt.

We zouden het orgel nog een graag bijstemmen als de kerk een "normale" temperatuur heeft - alleen dan kan de beste stemming bekomen worden. Wat betreft uw activiteiten rondom de inspelings kan ik u uit ervaring aanraden dit te doen in een warmer seizoen. Eind mei-begin juni lijkt me een geschikte periode. Dan heeft het orgel ook de tijd gehad de kinderziektes te manifesteren en te laten herstellen. Veel erop spelen is dus het beste.

In de hoop u met deze inlichtingen van dienst geweest te zijn, groet ik u

met de meeste hoogachting,

  
Gerard Pels,  
zaakvoerder

Pels-D'Hondt  
Orgelbouw bvba  
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning  
Louis Strausstraat 1  
2000 Antwerpen

Herselt, 7 november 1989


Geachte Kerkfabriek,

Met aandacht heb ik uw brief van 3-11-1989 gelezen, betreffende de extra werken aan de 49 pijpenstokken.

Toen tijdens de werken aan het licht kwam dat deze stokken vernieuwd moesten worden, hebben wij dit met de nodige betrokkenen besproken. Daaraan gevolg gevend zijn we aan de werken begonnen. Toen u later een raming vroeg, heb ik deze opgesteld. Ik begrijp dat deze prijs belangrijk is, en ik biedt mijn excuses aan dat ik niet meteen zelf het initiatief nam om u hiervan op de hoogte te brengen. Anderzijds durf ik ook uw begrip vragen voor het feit dat deze extra werken ~ het afzonderlijk maken van pijpenstokken ~ zo'n zeldzaamheid is, dat we niet direct zicht hadden op de financiële implicaties. Ik beloof u dan ook dat ik bij een (onverhoopt) nieuw extra werk u zo snel mogelijk op de hoogte zal brengen van de gevolgen.

In bijlage vindt u een uittreksel van onze boekhouding, waaruit blijkt dat een bedrag van 983.490 fr voorbij de vervaldag is. Gelieve dit willen na te zien.

Met oprechte hoogachting,



Gerard Pels,  
zaakvoerder



Pels-d'hont Pvba  
DORP 73  
3170 HERSELT

B.T.W. : 422.387.983  
Tel. : 014-54.46.58  
Bank : 330-0629136-48

ANTWERPEN CHRISTUS KONING

HERHALING

REF.: 118

07/11/89.

LOUIS STRAUSSSTRAAT 1  
2020 ANTWERPEN

Geachte klant,

Na overzicht van onze boekhouding, hebben wij vastgesteld dat volgende  
fakturen nog openstaan.  
Gelieve deze zo vlug mogelijk te vereffenen.

Indien Uw betaling reeds onderweg is, gelieve deze brief als nietig te  
beschouwen.

met de meeste Hoogachting

* DATUM *	* FACTUUR *	BEDRAG	*VERVALDAG *	VERVALLEN	*NIET VERVALL *
* 16/09/89 *	9134 *	491,745	* 16/10/89 *	491,745 *	✓
* 03/10/89 *	9146 *	491,745	* 02/11/89 *	491,745 *	✓
				* TOTAAL: BF	983,490 * 0 *
				* TE BETALEN: BF	983,490 *

GELIEVE ONS REFERENTIENUMMER 118 TE HERHALEN OP UW OVERSCHRIJVING.

# Kerkfabriek Kristus Koning

Louis Strausstraat 1  
2020 ANTWERPEN

Antwerpen, 3 november 1989

Pels - D'Hondt Orgelbouw bvba,  
Dorp 73,  
3170 HERSELT.

Geachte Heer Pels,

In werkvergadering bijeen gekomen neemt de kerkraad akte van  
supplementaire werken die uitgevoerd werden, o.a. betreffende  
de 49 pijpenstokken.

De meerwerken hiervoor aangerekend bedragen fr 264.436,- fr.  
De kerkraad kan het niet aanvaarden dat U supplementaire wer-  
ken met meerprijs uitvoert zonder op voorhand uw meerprijs be-  
kend te maken en hare toestemming hiervoor te vragen.

In de toekomst zal zij deze handelwijze niet meer dulden.

Gelieve inmiddels te aanvaarden, Geachte Heer Pels, met de  
uitdrukking van onze oprechte hoogachting, de wil van een  
verdere vruchtbare coöperatie,

R. De Heyn  
Voorzitter

Kerkfabriek Kri

Louis Strauss  
2020 ANTW

Oktober 1989

Bonnie  
Wab verlaten  
Koor v.d. Linde  
is bij de voorz. lte  
gebleven.

  
10. x. 89.

vroeg de  
a.v. de heer

orgaan (mits het

,

OP ZATERDAG 28 OKTOBER 1989 te 10 uur 30

met als dagorde :

Restauratie orgel

In de mate van het mogelijke verwachten wij U op deze bijeenkomst

T. Verstreken

secretaris

Toegezonden aan de heer

**Kerkfabriek Kristus Koning**

Louis Strausstraat 1  
2020 ANTWERPEN

Antwerpen, 19 Oktober 1989

Geachte leden,

Bij haar laatste bijeenkomst van 9 oktober vroeg de  
kerkraad een werkvergadering te beleggen i.a.v. de heer  
Koos Van de Linde.

Zonder tegenbericht zal deze vergadering doorgaan (mits het  
akkoord van de heer Pastoor) op de pastorie,

OP ZATERDAG 28 OKTOBER 1989 te 10 uur 30

met als dagorde :

Restauratie orgel

In de mate van het mogelijke verwachten wij U op deze bijeenkomst

T. Verstreken

secretaris

Toegezonden aan de heer

Pels-D'Hondt  
Orgelbouw bvba  
Herselt

Kerkfabriek Kristus-Koning  
Louis Strausstraat 1  
2000 ANTWERPEN

Herselt, 22 december 1988

Geachte Kerkfabriek,

Gisteren meldden wij u dat de gespecialiseerde verhuysfirma (Jambers) op 4 januari de speeltafel komt halen.

Vandaag vroeg Jambers ons dit te mogen uitstellen tot 10 januari, omdat ze ondertussen onverwacht een opdracht kregen een Permeke-tentoonstelling in Oslo te verhandelen.

Wijzelf zullen vanaf 4 januari andere delen verwijderen, en op 10 januari vanaf 8.00 h wordt de speeltafel naar beneden getakeld. Indien mogelijk gelieve hiermee rekening te houden voor eventuele diensten.

Ten slotte wijs ik nog graag op een artikel in het weekblad TRENDS van vandaag, waarin ik terloops de uitvoering van deze restauratiewerken vermeld. Ik meen dat de inspanningen van de kerkfabriek en de sponsor deze kleine publiciteit verdienen.

Een zalig Kerstfeest en een voorspoedige samenwerking in uw orgeljaar 1989 u toegewenst

met de meeste hoogachting,



Gerard Pels,  
zaakvoerder

Pels-D'Hondt  
Orgelbouw bvba  
Herselt

Kerkfabriek Kristus-Koning  
Louis Strausstraat 1  
2000 ANTWERPEN

Herselt, 21 december 1988

Geachte Kerkfabriek,

Gezien de bijzondere omstandigheden besloten wij het neerlaten en transport van de speeltafel van het orgel over te laten aan een gespecialiseerde firma.

Deze firma zal, in aanwezigheid van een van onze verantwoordelijken, het werk uitvoeren op woensdag 4 januari 1989.

Gelieve ons zo spoedig mogelijk te verwittigen, indien de kerk die dag reeds bezet is.

Met de meeste hoogachting



M. Pels  
administratie

# Kerkfabriek Kristus Koning

Louis Strausstraat 1  
2020 ANTWERPEN

Antwerpen, 2 december 1988.

De heer J. van de Linde ,  
Grietstraat 20  
3514 V J UTRECHT

Betreft : restauratie orgel

Bijl.: 1

Waarde Heer,

In opdracht van de heer voorzitter R. De Heyn,  
ben ik zo vrij U in bijlage fotocopië over te  
maken van het schrijven dd 23 november 1988  
van de firma Pels - D'Hondt.

Aanvaard, Waarde heer, onze beste groeten,

Voor de kerkfabriek

i.o. secretariaat

P.Heyman

Pels-D'Hondt  
Orgelbouw bvba  
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning  
Louis Strausstraat 1  
2000 ANTWERPEN

Herselt, 23 november 1988


Geachte Kerkfabriek,

Wij danken u voor het vertrouwen dat u onze firma schenkt.  
Wij zullen dan ook de werken, beschreven volgens het lastenboek  
en de offerten dd. 22.06.88 en 22.09.88, gewetensvol en naar  
best vermogen uitvoeren.

De werken zullen een aanvang nemen de eerste helft van december  
1988

In afwachting op een goede samenwerking groeten wij u

met de meeste hoogachting



Gerard Pels,  
zaakvoerder



**Kerkfabriek Kristus Koning**

Louis Strausstraat 1  
2020 ANTWERPEN

Antwerpen, 21 November 1988.

Aan Firma B.V.B.A. Orgelbouw  
Pels- D'Hondt,  
Dorp, 73,  
3170 Herselt.

Geachte Heer Pels,

In haar laatste vergadering besliste de kerkraad de restauratie van haar vermaard Klaissorgel aan uw firma toe te vertrouwen onder de verantwoordelijke leiding van de Heer Koos Van de Linde.

Naast de verplichtingen opgenomen in het lastenboek en in uwe offerten dd. 28 Juni en 22 September 1988 benadrukte de kerkraad dat het herstel zou gebeuren met alle eigenschappen van goed en degelijk vakmanschap terwijl uw uitvoerders zich bezorgd en gewetensvol van hun taak zouden kwijten opdat het karakter en de originaliteit van dit uniek Klaissorgel als het ware intact zouden bewaard blijven en also uw restauratie een langdurig behoud zou kennen.

Dit is trouwens de uitgesproken conditie van ons mecenaat, de Generale Bank van Antwerpen.

Wij rekenen op uw volledige inzet en tekenen inmiddels met hoogachting,



De Voorzitter, R. De Heyn.

P.S. Gelieve ons uw akkoord te bevestigen en tevens de aanvangsdatum te vermelden.