

Betalungen Pels -

Beträgen an Res.-d'Homt.

3/2/89	1	574.296, —	B.	482.602, —
19/4	2	491.745, —	B.	413.231 —
3/5	3	491.745, —	B.	413.231 —
22/6.	4	491.745, —	B. 6/7.	413.231 —
12/7	5	491.745, —	B. 31/7.	413.231
	6	491.745 —	B. 9/11	413.231.
	7	491.745.	B. 28/11	413.231.
	8	491.745.	B. 1/12	413.231.
10-11-89	-	180.001	B. 24/1.	151.261
	9	491.745	B.	413.231.
20.1.90			B. 10/10	413.230.
29.8. 10. X	10	491.744.	B. Kuchfeh.	125.861
	11.	105.261 125.975	B. Kuchfeh.	174.024.
	12.	146.239	1	288.044.
	13.	262.054	laugs medmuntur.	

Herselt, 29 mei 1991

Eerwaarde Heer Pastoor,

jeaderre Verkfabriek,

Hierbij de laatste aflevering van de werken
aan het orgel. Kon VdKinde zei dat ik
ze rechtstreeks naar u kon sturen.

We zijn blij dat - uiteindelijk! - de werken
naar ieders tevredenheid zijn opgeleverd.

We wensen u nog veel succes toe met uw
instrument!

Met vriendelijke groeten,

Gerard Pels.

Nota

1. Dit is de laatste factuur van de sponsor. In totaal zal hij exact 5.000.000 fr betaald hebben.

Nu komt er nog één van 180.000 fr van de Stad.

De rest wordt met de behefsmid afgehandeld.

2. Elektriciteit verlichting: op mijn "advies-plan" van de elektrische stads getekend: tegen elke zijwaaier een spot van 1000 W; er was zelfs een afzonderlijke zekering van voorzien!



Kristus-Koningkerk Antwerpen
 Restauratie orgel - EINDAFREKENING

OFFERTE dd 28/06/88

1	Pijpwerk	1,252,100	
2a	Windladen groot	725,300	
2b	Superoktaafladen	40,500	
3	Balgen	27,800	
4	Smeren Ventilatoren	1,200	
5	Zwakstroomvoorziening	48,900	
6	Traktuur	56,800	
8	Zwelkast (zonder isolatie)	45,800	
9	Stelling	44,800	
10	Kast eiken	470,400	
11	Transport	155,900	

			2,869,500
3a	Extra: grote balg restauratie		122,300

OFFERTE dd 22/09/88

1b	Schilderen frontpijpen	171,000	
7	Speeltafel restauratie	1,585,000	

			1,756,000

TOTAAL offertes met loonindeks II/88 4,747,800

OFFERTE dd 22/10/89

2c	Pijpenstokken vernieuwen	264,436	
1c	Nieuwe frontpijp	71,862	
7b	Pneumatische hulpspeeltafel	33,999	x

TOTAAL offertes met loonindeks IV/89		370,297	

OFFERTE dd 26/06/90

Vernieuwing Zw.kast, motorkistbekl.	87,500	
Kap Rugwerk	16,200	
Polieren 2 RW-registers	25,300	

		129,000
TOTAAL alle offertes:		-----
		5,247,097
		=====

Contractuele herziening: $p = P (0,55 s/S + 0,25 i/I + 0,20)$

Lonen Par.Com. 126

Materiaalindex: wordt als tegemoetkoming niet toegepast

1. Offerteprijzen berekend met loonindex II/88

A. Fakturen tot 29-08-90

DATUM VORDERING	REF.	FAKTUUR- NUMMER	BEDRAG	betreft KWARTAAL	LOON- INDEKS	x 55 %	BEDRAG HERZIENING
03-02-89	SP0	9012	574,296	I/89	2.98	1.64	7,910
19-04-89	SP1	9049	491,745	I/89	2.98	1.64	6,773
30-05-89	SP2	9077	491,745	II/89	2.98	1.64	6,773
22-06-89	SP3	9090	491,745	II/89	2.98	1.64	6,773
12-07-89	SP4	9111	491,745	II/89	2.98	1.64	6,773
16-09-89	SP5	9134	491,745	III/89	4.62	2.54	10,500
03-10-89	SP6	9146	491,745	III/89	4.62	2.54	10,500
24-11-89	SP7	9165	491,745	IV/89	5.62	3.09	12,773
(1) 30-01-90	SP8	0014	340,484	IV/89	5.62	3.09	8,844
29-08-90	SP9	0084	491,745	II/90	8.63	4.75	19,614

97,233

B. Fakturen na 29-08-90

DATUM VORDERING	REF.	FAKTUUR- NUMMER	BEDRAG	betreft KWARTAAL	LOON- INDEKS	x 55 %	BEDRAG HERZIENING
8/10/90	K2	0111	174,024	III/90	9.59	5.27	7,707
8/10/90	K3	0112	288,044	III/90	9.59	5.27	12,756
19/10/90	ST2		180,001	III/90	9.59	5.27	7,971
(2) 29/10/90	K4		159,073	III/90	9.59	5.27	7,045

35,479

TOTAAL HERZIENING tov loonindex II/88

132,712

(1) Het bedrag 151.261 fr overgeheveld naar loonindex IV/89

(2) Alleen dit bedrag van faktuur K4 is voor herziening vatbaar

./.

2. Offerteprijzen berekend met loonindex IV/89

KK blz. 3

A. Fakturen tot 29-08-90

DATUM	FAKTUUR-		betreft	LOON-	x	BEDRAG
VORDERING	REF. NUMMER	BEDRAG	KWARTAAL	INDEX	55 %	HERZIENING
20-11-89	ST1 9164	180,001	IV/89	-		0
(1) 30-01-90	SP8 0014	151,261	IV/89	-		0
						0

B. Fakturen na 29-08-90

DATUM	FAKTUUR-		betreft	LOON-	x	BEDRAG
VORDERING	REF. NUMMER	BEDRAG	KWARTAAL	INDEX	55 %	HERZIENING
08-09-90	K1 0110	125,975	III/89	3.76	2.07	2,191
						2,191
TOTAAL HERZIENING tov loonindex IV/89						2,191

TOTAAL ALLE HERZIENINGEN:

134,903

(1) Het bedrag 151.261 fr overgeheveld naar loonindex IV/89

INDAFREKENING

08.10.90

A. Bedragen offertes gemaakt voor 29.08.90

	Bedrag	BTW	Totaal
1. Totaal alle offertes (zie p.1)	5,247,097	996,948	6,244,045
2. Totaal herzieningen (zie p. 2 en 3)	134,903	25,632	160,535
	5,382,000	1,022,580	6,404,580

6,404,580

B. Fakturaties

	Bedrag	BTW	Totaal
1. Gefactureerd tot 29.08.90 (SP, ST1)	4,352,942	827,059	5,180,001
2. Fakturen gevraagd 05.10.90 (K1,2,3)	494,154	93,889	588,043
	4,847,096	920,948	5,768,044

5,768,044

(SALDI 534,904 101,632 636,536)

3. Deze saldi worden als volgt verdeeld:

a. Tweede faktuur stad:	151,261	28,740	180,001
b. Eindfaktuur bestek:	383,643	72,892	456,535
	534,904	101,632	636,536

636,536

6,404,580

B. Extra aanpassingswerken besteld op 07.10.90

Vermoedelijke faktuurprijs van deze werken	420,168	79,832	500,000
			500,000

De restauratie zal gekost hebben:

6,904,580

Waarvan aandeel

Sponsor: 5,000,000
 Stad: 360,002
 Kerkfabriek: 1,544,578

Antwerpen, Christus Koning, herstelling Klais-orgel

Overzicht uitgevoerde werken in de periode 01.02.90-31.05.90

Omschrijving	Bedrag	Voor de periode		Tijdens periode	
		%	Fr	%	Fr
1a. Pijpwerk	1.252.100	65	813.865	0	0
1b. Polijsten pijpwerk	171.000	100	171.000	0	0
2a. Windladen	725.300	75	543.975	15	108.795
2b. Superoctaafladen	40.500	85	34.425	5	2.025
3a. Windvoorz. (ex. gr. balg)	27.800	95	26.410	5	1.390
3b. Grote balg	122.300	100	122.300	0	0
4. Ventilatoren	1.200	100	1.200	0	0
5. Gelijkrichter	48.900	100	48.900	0	0
6. Bedrading	56.800	0	0	60	34.080
7. Speeltafel	1.585.000	95	1.505.750	0	0
8a. Zwelkast	45.800	15	6.870	75	34.350
9. Verwormde delen	44.800	80	35.840	0	0
10. Houtbekleding	470.400	25	117.600	30	141.120
11. Transport	155.900	85	132.515	15	23.385
12. Pijpenstokken	264.436	100	264.436	0	0
13. Pneum. hulpspeeltafel	33.999	0	0	50	17.000
14. Nieuwe frontpijp	71.862	0	0	100	71.862
TOTAAL ex. BTW 19%	5.118.097		3.825.086 726.766		434.007 82.461
TOTAAL incl.			4.551.852		516.468

Totaal uitgevoerd t/m 30.01.90	3.825.086
Uitgevoerd in de periode 01.02.90-31.05.90	434.007
Herzieningen t/m 31.12.89	108.962
	+
Totaal uitgevoerd t/m 31.05.90, incl. herzieningen 1989	4.368.055
BTW 19%	829.930
	+
Totaal uitgevoerd incl. herzieningen en BTW	5.197.985
Betaald t/m 31.05.90, incl. BTW	4.688.257
	-
Tegood voor de fa. Pels-D'Hondt, incl. BTW	509.728

Kalmthout, 6 juni 1990,



(Koos Van de Linde, adviseur)

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
Louis Strausstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

datum: 29.05.1991
faktuurnummer: 1074
klijantnummer: 118
referentie: ST2

Omschrijving	Bedrag
Herstelwerken uitgevoerd aan de orgelkast	151.261 fr
BTW 19%	28.740 fr <i>g</i>
	180.001 fr

Te betalen op rekeningnummer 401-1011351-47 middels bijgaand
overschrijvingsformulier, voor 13/1/91.

*Endbetaling
Bart. Loughe Kerkeflicke*

Kerkfabriek Kristus Koning
Louis Strausstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

datum: 29.05.1991
faktuurnummer: 1080
klantnummer: 118
referentie: K4

Omschrijving	Bedrag
Herstelwerken uitgevoerd aan het orgel	
- laatste afwerking kast	
- vernieuwing motorkist, zwelwand	
- rugwerk: kap en frontpijpen	
- herziening loonindex	383.643 fr
BTW 19%	72.892 fr
	456.535 fr

Te betalen op rekeningnummer 401-1011351-47 middels bijgaand
overschrijvingsformulier, voor 13/1/91.

Bet. langs Chrouwenkerweg.

Beigt to staten. in 1991

- Mann % of 100.000. -

- Prost. % of 30.000. -

- Walter Schwanne % of 50.000. -

- Mann. 100.000 -

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek.Kristus Koning

Louis Strausstraat 1
2020 ANTWERPEN

CREDITNOTA

datum : 14.03.1991
nummer : 1001
klantnummer : 118

In 1990 voortijdig uitgeschreven facturen:

- nummer 120 dd. 19.10.1990: 151.261 F + 28.740 F (BTW 19 %)
- nummer 125 dd. 29.10.1990: 383.643 F + 72.892 F (BTW 19 %)

TOTAAL IN MIN = 534.904 F + 101.632 F (BTW 19 %)
= 636.536 F
=====

Ontwerp v. P. VRIENS, Pastoor
van Kerkten Menning de som van
2.000 f. (Amstogolentad) Reals
overeenkomst

Ontwerp 8/10/90.

22/11/90.

Factuur

teruggave aan

Pols.

kunnen alleen

okation draagen

na de aanpakking

v/het spel.

Kerkfabriek Kristus Koning
L.Straussstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

Datum 29.10.90
Faktuurnr. 0125
Klantnr. 118
Ref. K4

Omschrijving	Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het orgel van de Kristus Koningkerk	
- laatste afwerking kast	
- vernieuwing moterkist, zwelwand	
- Rugwerk: kap en frontpijpen	
- herziening loonindeks	534,904 fr

Totaal belastbaar	534,904 fr
BTW 19%	101,632 fr

	636,536 fr
	=====

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L. Strausstraat 1
2020 Antwerpen

FAKTUUR

Datum 19.10.90
Faktuurnr. 0120
Klantnr. 118
Ref. ST2

Omschrijving	Bedrag
--------------	--------

Restauratiewerken uitgevoerd aan het
orgel van de Kristus Koningkerk

ORGELKAST: 2de fase

151,261 fr

Totaal belastbaar
BTW 19%

151,261 fr
28,740 fr

180,001 fr

Ges. - goedgekeurd,

[Handwritten signature]

*(Kraus Van de Linde,
adviseur)*

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L.Straussstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

Datum 29.10.90
Faktuurnr. 0125
Klantnr. 118
Ref. K4

Omschrijving	Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het orgel van de Kristus Koningkerk	
- laatste afwerking kast	
- vernieuwing moterkist, zwelwand	
- Rugwerk: kap en frontpijpen	
- herziening loonindeks	383,643 fr

Totaal belastbaar	383,643 fr
BTW 19%	72,892 fr

	456,535 fr
=====	

Thompson

Reuthe - 8/10/90.

Aufzungen (von T. VRIENS, fasten 1/2
früher Kämpfer to Oudhagen zu sein
(von 100.000 f. (Steuerzahlung abwärts f.)
(von der besten Befahrung 1/2 auf 2/3)

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L.Straussstraat 1
2020 Antwerpen

FAKTUUR

Datum 08.10.90
Faktuurnr. 0112
Klantnr. 118
Ref. K3

Omschrijving

Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het
orgel van de Kristus Koningkerk

Laatste fase:

- intonatie pijpwerk
- bekabeling
- restauratie speeltafel

242,054 fr

Totaal belastbaar
BTW 19%

242,054 fr
45,990 fr

288,044 fr
=====

Gesien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

*(Kees van de Linde,
adviseur)*

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L.Straussstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

Datum 08.10.90
Faktuurnr. 0111
Klantnr. 118
Ref. K2

Omschrijving

Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het
orgel van de Kristus Koningkerk

- Herstel superoctaafleden
- Herstel zwelkast
- Herstel pijpwerk

146,239 fr

Totaal belastbaar
BTW 19%

146,239 fr
27,785 fr

174,024 fr
=====

gezien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

Kees Van de Linde

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L.Straussstraat 1
2020 Antwerpen

F A K T U U R

Datum 08.09.90
Faktuurnr. 0110
Klantnr. 118
Ref. K1

Omschrijving	Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het orgel van de Kristus Koningkerk	
- restauratie pneumatische hulpspeeltafel	
- vernieuwing frontpijp	
	105,861 fr

Totaal belastbaar	105,861 fr
BTW 19%	20,114 fr

	125,975 fr
	=====

gezien en goedgekeurd,
Gerard Pels
Kees Van de Linde

VERVALDAGGIRO

UIT TE VOEREN OP .../.../...

DATUM: 10/10/1990

REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER

REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE

BEDRAG

4978 220-0740571-12

401-1011351-47

491.744
4981744,-

VAN

KERKFA CHRISTUS KONING

VOOR

PELS D'HONDT ORGELBOUW BVBA

L. STRAUSSTR. 1

HERSELT

2020 ANTWERPEN 2

MEDEDELING

FAKTUURNR 084 DD 29/8/1990

GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

Pels-D'Hondt
Orgelbouw
HerseltDatum 29.08.90
Faktuurnr. 084
Klantnr. 118
Ref. SP9

Omschrijving

Bedrag

Restauratiewerken uitgevoerd aan het
orgel van de Kristus Koningkerk- restauratie, terugplaatsen en
intonatie van het pijpwerk (1ste deel)

413,230 fr

Totaal belastbaar
BTW 19%

413,230 fr

78,514 fr

491,744 fr

Gerein en goedgekeurd,


[Handwritten signature](Koor van de Linde,
adviseur)Bet. 8 B.
10.10.90.
Dringend!

Pels-D'Hondt
Orgelbouw
Herselt

HANDTEKENING(EN):		NIET TER BETALING AANVAARDEN		OVERSCHRIJVING	
				B	
VERVALDAGGIRO		UIT TE VOEREN OP		G	
DATUM: 21/3/1990		N°			
REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER		REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE		BEDRAG	
4999 220-0740571-12		401-1011351-47		491.745,-	
VAN		VOOR			
KERKFA CHRISTUS KONING		PELS D'HONDT ORGELBOUW		T	
L. STRAUSSTR. 1		DORP 73			
2020 ANTWERPEN 2		3170 HERSELT			
MEDEDELING					
FAKTUUR NR 0014 DD 30.01.90					
GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN					

Datum 30.01.90
Faktuurnummer 0014
Klantnummer 118
Ref.: SP8

Datum	Omschrijving	Bedrag
11/89 tot 01/90	Restauratiewerken uitgevoerd aan het orgel van de Kristus Koningkerk	
	-Vervoer en levering speeltafel op hoogzaal	
	-Tweede fase frontrestauratie	
	-Zwakstroomvoorziening	
	-Ventilatoren	
	-Afwerking windvoorziening	
	-Tweede fase restauratie pijpstokken	
	-Materiaal en ontwerp-tekening kast	
		413.231 fr

Gesien en goedgekeurd,

(Kees Van der Linde,
adviseur)

Totaal belastbaar
BTW 19%
TOTAAL TE BETALEN

413.231 fr
78.514 fr
491.745 fr
=====

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L. Strausstraat 1
2020 Antwerpen

*Betaling:
Gemeentekas
24.11.89*

FAKTUUR

Datum: 20/11/89
Faktuurnr.: 9164
Klantnr.: 118
Ref. ST1

Datum	Omschrijving	Bedrag
10/89 tot 11/89	Herstelwerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk Restauratie pijpstokken (1ste deel) - overname afmetingen oude vermemelde pijpstokken - vervaardigen van nieuwe, frezen inwendige kanalen, boren pijpgaten - verlijmen, behandeling tegen insekten - bekleden met dicht vilt - plaatsen	151.261 fr
	BTW 19 %	28.740 fr
		180.001 fr

Gesin en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

(Kees VAN DE LINDE, ADVISEUR)

Voor echt en onvergouden verklaard voor de som van
honderdtachtigduizendeneen frank

[Handwritten signature]

G. PELS
Orgelbouwer

Pels-D'Hondt
Orgelbouw
Herselt

HANDTEKENING(EN):		NIET TER BETALING AANVAARDEN		OVERSCHRIJVING	
VERVALDAGGIRO UIT TE VOEREN OP		DRINGEND			
DATUM	18/12/1989				
REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER		REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE		BEDRAG	
5008	220-0740571-12	404-1011351-47		492.745,-	
VAN		VOOR			
KERKFA CHRISTUS KONING		PELS-D'HONDT ORGELBOUW			
L. STRAUSSSTR. 1		HERSELT			
2020 ANTWERPEN 2					
MEDEDELING					
FAKTUUR NR 9165 DD 24/11/1989					
GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN					

Datum: 24/11/89
Faktuurnr.: 9165
Klantnr.: 118
Ref. SP7

Datum	Omschrijving	Bedrag
10/89 tot 11/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk	
	- restauratie commandomagneten onder windladen	
	- plaatsten nieuwe kegelsystemen in Rugwerk en Pedaal	
	- restauratie 32-voets pedaalladen	
		413.231 fr
	BTW 19 %	78.514 fr
		491.745 fr

Gezien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

(Kees Van de Linde, ADVISEUR)

Pels-D'Hondt
Orgelbouw
Herselt

HANDTEKENING(EN):		NIET TER BETALING AANVAARDEN		OVERSCHRIJVING B	
VERVALDAGGIRO UIT TE VOEREN OP/../..					
DATUM: 28/11/1988					
REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER		REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE		BEDRAG	
5013 220-0740571-12		401-1011351_47		491.745,-	
VAN		VOOR			
KERKFA CHRISTUS KONING		* PELS_D'HONDT ORGELBOUW T			
L. STRAUSSTR. 1		* DORP 73			
2020 ANTWERPEN 2		* 31700 HERSELT			
- MEDEDELING					
FAKTUUR NR 9146 DD 3/10/89					
- GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN					

Datum: 03/10/89
Faktuurnr.: 9146
Klantnr.: 118
Ref. SP6

Datum	Omschrijving	Bedrag
09/89 tot 10/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk	
	- restauratie grote magazijn- balg	
	- eerste fase restauratie front	
	- revisie en bekabeling Züge	
	- restauratie pedaalklavier	
		413.231 fr
	BTW 19 %	78.514 fr

		491.745 fr

Gezien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

(Kees Van der Linden)

Pels-D'Hondt
Orgelbouw
Herselt

HANDTEKENING(EN):		NIET TER BETALING AANVAARDEN		OVERSCHRIJVING	
N°		VERVALDAGGIRO			
DATUM:		UIT TE VOEREN OP/../..			
REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER		REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE		BEDRAG	
5018 220-0740571-12		401-4011351-47		491.745,- fr.	
VAN		VOOR			
KERKFA CHRISTUS KONING		* PELS-D'HONDT			
L. STRAUSSTR. 1		* Orgelbouw bvba			
2020 ANTWERPEN 2		* DORP, 73			
- MEDEDELING		3170 HERSELT			
Faktuur 9134 Kerkfabriek Kristus-Koning.					
- GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN					

Datum: 16/09/89
Faktuurnr.: 9134
Klantnr.: 118
Ref. SP5

Datum	Omschrijving	Bedrag
07/89 tot 09/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk	
	- plaatsing en bekabeling van de registermagneten	
	- plaatsing der nieuwe membranen	
	- plaatsing nieuwe kegelsystemen in borstwerk	
		413.231 fr
	BTW 19 %	78.514 fr

		491.745 fr

Gesin - goedgekeurd,

[Handwritten signature]

(Koor Van de Linde,
adviseur)

VERVALDAGG
UIT TE VOEREN OP/../..

DATUM:

N°

G

REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER

REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE

BEDRAG

5096 220-0740571-12

401-1011351-47

491.745,-fr.

VAN

VOOR

KERKFA CHRISTUS KONING

Pels-D'Hondt orgelbauw BVBA

L. STRAUSSTR. 1

Dworp, 73

2020 ANTWERPEN 2

3170 HERSELT

MEDEDELING

Fakt. 9111 12.7.89

GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

Datum: 12/07/89

Faktenr.: 9111

Adres: ...

Plaats: ...

Datum

Omschrijving

Bedrag

12/8 01

07/8

Restauratiewerken uitgevoerd aan
kerk van de Kristus Koningkerk

- restauratie superoktaafladen,
- reparatie excenterapparaten
- laste behandeling tegen houtworm
- vrijmaken membraanlatten
- registerschakelaars

413.872 fr

BTW 19 %

76.824 fr

491.745 fr

gezien en goedgekeurd,



HANDTEKENING(EN): NIET TER BETALING AANVAARDEN

OVERSCHRIJVING

VERVALDAGG **CLIENT**

UIT TE VOEREN OP/../..

DATUM: N°

REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER 5099 220-0740571-12

REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE 401-1011351-47

BEDRAG 491.745,-fr.

VAN KERKFA CHRISTUS KONING

L. STRAUSSTR. 1

2020 ANTWERPEN 2

Faktuur 0090 22.6.90

VOOR

* Pels-D'Hondt orgelbouw bvba

* Dorp 73

* 3170 Herselt.

us Koning
1

ELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

Datum: 22/06/90
 Faktuur.: 0090
 Klantnr.:
 Ref. 593

Datum	Omschrijving	Bedrag
05/88 tot 06/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk	
	- nieuwe beleerde kegels, scharen, stiften, stangen, moeren.	
	- nieuwe membranen in pneumatisch leder	
	- verwijdering oude stiften	413.231 fr
	BTW 19%	78.514 fr

		491.745 fr

gesien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

B

G

VERVALDAGGIRO
UIT TE VOEREN OP .../.../...

DATUM:

N°

REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER

REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE

BEDRAG

5102 220-0740571-12

401-1 11877-47

491.745,-

VAN

KERKFA CHRISTUS KONING

VOOR

* PELS-D'HONDT - ORGELBOUW T

L. STRAUSSTR. 1

* DORP, 73

Koning

2020 ANTWERPEN 2

* 3170 HERSELT

MEDEDELING

F-10 9077 3/5/89

GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

Datum: 30/05/89
 Faktuurnr.: 9077
 Klantnr.: 119
 Ref.: SP2

Datum	Omschrijving	Bedrag
04/88 tot 05/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk	
	- restauratie excenters	
	- elektronisch Setzergeheugen	
	- elektronische Freie Combination	413.231 fr
	BTW 19%	78.514 fr

		491.745 fr

Gesie en godgeluurd,

M. Pels

B

G

VERVALLOSGEIRO CLIENT
UIT TE VOEREN OP .../.../...

DATUM:

N°

REKENING VAN DE OPDRACHTGEVER

REKENING VAN DE BEGUNSTIGDE

BEDRAG

5103 220-0740571-12

401-1011351-47

491.745-

VAN

KERKFA CHRISTUS KONING

VOOR

L. STRAUSSTR. 1

2020 ANTWERPEN 2

MEDEDELING

9049

19.4.89

us Koning

GELIEVE HIERONDER NIETS TE SCHRIJVEN

FAKTUUR

Datum: 19/04/89
Faktuurnr.: 9049
Klantnr.: 119
Ref. SP1

Datum	Omschrijving	Bedrag
12/88 tot 3/89	Restauratiewerken uitgevoerd aan orgel van de Kristus Koningkerk - demontage pijpen en speeltafel - verhuis speeltafel naar atelier - openwerking windladen	413.231 fr
	BTW 19%	78.514 fr
		491.745 fr

Gesien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

Pels-D'Hondt
Orgelbouw bvba
Herselt

Kerkfabriek Kristus Koning
L. Strausstraat 1
2020 Antwerpen

FAKTUUR

Datum 03/02/89
Faktuurnummer 9012
Klantnummer 118

Datum	Omschrijving	Bedrag
	Kontraktueel voorschot op de werken aan het orgel van de Kristus Koningkerk	482.602 fr

Totaal belastbaar	482.602 fr
B.T.W. 19 %	91.694 fr
TOTAAL	574.296 fr

gezien en goedgekeurd,

[Handwritten signature]

(Korv Van de Linde)

Voldaan via overschrijving
Generale Bank.

[Handwritten signature]
18-4-89 (GERARD PELS)

12) Measure

- 1. off. factum
- 2. off. factum
- 3. off. factum
- 4. off. factum
- 5. off. factum
- 6. off. factum
- 7. off. factum
- 8. off. factum
- 9. off. factum
- 10. off. factum
- 11. off. factum

850.000 12.

30.000.

+ 19%
+ 19%

470.400 fact.
7 6/7
32928

350.000
+ 31.918

382.928
- 22.662
360.266 12
- 22.118
360.148 12.

~~30.97~~
30.022
per Measure

1285 guter.
1816
7350
9800
1225
217854
22.775.

PL.

$\frac{1}{\%}$

٩٠٠

Accepted by

[illegible]

୧୦୦.୦୦୦.୯

343.985

leg/mogte
bedruken

740-

10.145-

360.144

30.012. 12

30.012 11

300. 120.

20.07

30.012

30.018

210.00

67-2

7107

600 38
000 38

20.018
20.018

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

710.98

30.9.12

FAKT. Pels. d' Houdt.

AAN KKF.

1) 10%. 1^o Fakt. 482.602 91.694 574.296.

10% = 574.296.

2) 80%. 2^o - Fakt. (413.221) (78.514) (491.735)

80% = 4.605.704

10^o Fakt. 3.719.079. 706.625 4.425.704.

11^o Fakt. 151.261. 28.739 180.000

3) SALDO. 472.661.
± 10%. 12^o Fakt. 151.261. 28.739. 180.000

± 10% = 562.466.

3^o oploevering 13^o Fakt. 321.400 61.066 382.466

4.825.603 916.863 5.742.466

5.742.466.

Laatste FASE Definitief Stelsel Orppl.
Prijzen 1 Jan. 1989.

<u>Orppl. onder Vch d'Handt.</u>	<u>Architect (7%)</u>	<u>BTW (1%)</u>	<u>Totaal.</u>
4.825.603	350.000	983.368	6.158.968
Verzekering (470.400)	+ 32.928	6.256	
Reeds bet. Bureau Elbeetse.	- 23.275	- 4.422	
<u>Nieuw Totaal.</u>	<u></u>	<u></u>	<u></u>
4.825.603	359.653	985.199	6.170.455.

Alternatief Fakt Koors v. d. luit.
aan KKF.

Totaal : Fr. 359.653.

Fakt. PELS aan KKF. 4.825.603.

Mogel. Suppl. Index 1% 48.256

« Wanden Zwelklost. 250.000

Totaal Mogelyk. (EX) 5.123.859.

1: Fakt.	482.602	28.956.	29.000
2 → 10 «	3.719.079	223.145	216.000
11: «	151.261	9.076	9.000
12: «	151.261	9.076	9.000
13: «	3321.400	19.284	19.000
14	<u>4.825.603</u>	<u>289.537</u>	<u>282.000</u>
14 «	(298.256)	70.116	77.653
<u>Totaal</u>	<u>5.123.859</u>	<u>359.653. -</u>	<u>357.653</u>

Gemeente: Antwerpen
Opdrachtgevend bestuur: Kerkfabriek Kristus Koning
Aard der werken: Restauratiewerk aan het orgel

PRIJSHERZIENING

Offerteprijs juni 1988: 4.747.800 fr

Kontraktuele herzieningsformule:

$$p = P(0.55 \text{ s/S} + 0.25 \text{ i/I} + 0.20)$$

Loonindeks juni 1988: 100

Loonindeks jan 1989: 102,97945

Materiaalindexaanpassing: nihil

Invloed van loonindeks: $0.55 \times (102,97945 - 100) = +1.6386986 \%$

Herzien totaal 1/89: 4.825.602 fr

Kontraktueel voorschot 10%: 482.560 fr (faktuur 3/2/89)

De orgelbouwer verbindt er zich toe voor deze werken de materiaalindex op nihil te houden. Voor het overige, zoals loonindex, blijven de voorwaarden van de offerte gelden, zoals voorzien in art. 13.2 van het M.B. van 10-8-1977.

b. "September '88" wordt vervangen door "december '88" (blz. 1)

Herselt, 4 februari 1989


Gerard Pels,
zaakvoerder

GEZIEN EN GOEDGEKEURD,



(KOTS v.d. LINDE)

VERTROUWELIJK

Begrotingsplan (ter informatie)

1. Sponsor:	incl. btw:	5.000.000 fr		
	excl. btw:	.	.	4.201.681 fr
	btw:	798.319 fr		
2. Stad:	'89	incl. btw:	180.000 fr	
		excl. btw:	.	151.261 fr
		btw:	28.739 fr	
	'90	incl. btw:	180.000 fr	
		excl. btw:	.	151.261 fr
		btw:	28.739 fr	

excl. BTW	{	Totaal door derden	4.504.202 fr
		Saldo voor kerk	321.400 fr
		Herzien totaal(1/89)	4.825.602 fr

Latere facturen worden worden als volgt opgesteld:

9 facturen waarvoor de sponsor tussenkomt:

Totaal sponsor: 5.000.000 fr
Eerste faktuur: 574.296 fr

Saldo 4.425.704 fr
Per faktuur (9x) 491.745 fr

2 facturen waar de stad tussenkomt:

Per faktuur (2x) 180.000 fr

De betalingswijze van het saldo wordt met de kerfabriek geregeld, alsook de facturen die samenhangen met begrotingsjaren.